

DPETL KHENIFRA

Bâtiment (maîtrise déléguée)

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES

N° du marché/BC	Objet de marché	date d'ouverture des plis	Adjudicataire	montant du marché/ BC	Montant engagé	Avancement physique	Avancement comptable
Contrat n° 2/2012	Etude architecturale		Mohamed Squalli	115 908,00	115 908,00	0%	0%
KF 9/2014	Travaux de construction de la Mosquée IBGHLAN à Krouchen	28/01/2014	Sté Grands Travaux Bâtiment et des Routes	4 104 000,00	4 227 120,00	0%	0%
BC	Etude Topographique		S.G.E Topo	25 680,00	25 680,00	100%	100%
BC	Etude Géotechnique		LMBR	Manque crédit	Manque crédit	100%	0%
KF 40/2013	Contrôle des Travaux	22/10/2013	PARASISMIQUE	24 900,00	25 647,00	En cours d'approbation	0%
KF 19/2014	Suivi des Travaux	06/02/2014	INGEN SALAMTI	78 000,00	80 340,00	En cours d'approbation	0%
KF 03/2014	Contrôle de la qualité des travaux	03/12/2013	LABO EST	31 560,00	32 506,80	En cours d'approbation	0%

FEDERATION ROYALE D'ATHLETISME

N° du marché/BC	Objet de marché	date d'ouverture des plis	Adjudicataire	montant du marché/ BC	Montant engagé	Avancement physique	Avancement comptable
KF 8/2009	Travaux de Construction d'un Centre de Formation des Athlètes	10/02/2009	Sté BATITECO	8 570 500,80	8 828 039,99	98%	92%
KF 29/2009	travaux de Construction d'une piste d'Athlétisme	23/04/2009	Sté TECNOVIA	8 513 038,80	9 619 037,47	85%	75%
KF 31/2010	Travaux d'achèvement des gradins des la piste d'athlétisme	26/08/2010	Sté BATITECO	5 476 746,00	5 805 350,00	98%	65%
KF 54/2012	Alimentation en AEP	13/12/2012	Sté BOUALI Sarl	594 439,68	600 438,61	80%	45%
KF 53/2012	Branchement aéro-souterrain à 22KV	13/12/2012	PETRADIS	291 739,44	294 656,83	98%	0%
BC	Peines et soins de l'ONE	-	ONE	119 430,01	119 430,01	95%	50%
KF 42/2011	Travaux d'installation d'un poste de Transformation du centre d'Athlétisme	16/12/2011	PETRADIS	365 400,00	382 000,00	98%	0%
KF 8/2014	Aménagement Extérieur du Centre des Athlètes	17/12/2013	Sté BATITECO	817 738,76	818 738,76	En cours d'approbation	0%

MINISTERE DE L'INTERIEUR
Direction Générale de la Sûreté Nationale

**Aménagement et Extension du Siège du District
 Provincial de Khénifra**

N°du marché/BC	Objet de marché	date d'ouverture des plis	Adjudicataire	montant du marché/ BC	Montant engagé	Avancement physique	Avancement comptable
Contrat n° 2/2011	Etude Architecturale d'Aménagement et Extension du siège du District Provincial de Khénifra	-	LOUMGHARI EL RHALI	641 324,16	641 324,16	APE en cours	0%
BC	Etude Topographique	-	BNI TOPO	21 000,00	21 000,00	100%	100%
BC	Etude Géotechnique	-	LPEE	17 760,00	17 760,00	100%	100%
BC	Expertise du District Provincial de Khénifra	-	Laboratoire LMBR	22 920,00	22 920,00	100%	0%
-	Réalisation des études techniques et suivie des travaux	-	-	-	-	En cours de Lancement	-
-	Contrôle et Optimisation des Etudes Technique des Travaux	-	-	-	-	En cours de Lancement	-
-	Contrôle de la qualité des travaux	-	-	-	-	En cours de Lancement	-

MINISTERE DE L'INTERIEUR
Direction Générale de la Sûreté Nationale

**Aménagement et Extension du 1er Arrondissement
de Khénifra**

N° du marché/BC	Objet de marché	date d'ouverture des plis	Adjudicataire	montant du marché/ BC	Montant engagé	Avancement physique	Avancement comptable
Contrat n° 1/2011	Etude Architecturale d'Aménagement et Extension du 1er Arrondissement de Khénifra	-	LOUMGHARI EL RHALI	91 056,96	91 056,96	APE en cours	0%
-	Réalisation des études techniques et suivie des travaux	-	-	-	-	En cours de Lancement	-
-	Contrôle et Optimisation des Etudes Technique des Travaux	-	-	-	-	En cours de Lancement	-
-	Contrôle de la qualité des travaux	-	-	-	-	En cours de Lancement	-

MINISTERE DE L'INTERIEUR
Direction Générale de la Sûreté Nationale

Construction du 3ème District de Khénifra

N° du marché/BC	Objet de marché	date d'ouverture des plis	Adjudicataire	montant du marché/ BC	Montant engagé	Avancement physique	Avancement comptable
Contrat n° 1/2012	Etude Architecturale	-	LOUMGHARI EL RHALI	266 400,00	266 400,00	APE en cours	0%
-	Réalisation des études techniques et suivie des travaux	-	-	-	-	En cours de Lancement	-
-	Contrôle et Optimisation des Etudes Technique des Travaux	-	-	-	-	En cours de Lancement	-
-	Contrôle de la qualité des travaux	-	-	-	-	En cours de Lancement	-